

Ausbau Kläranlage 2007 - 2018

Los ARA

Beschluss: Urne 11.03.2007	Fr. 13'600'000.00
BeKo-14-2	Fr. 75'000.00
BeKo-15-6	Fr. 300'000.00
BeKo-16-8	Fr. 362'000.00

Kostenübersicht

Konto: **INV00001** Summe Fr. 14'337'000.00

ZUSAMMENSTELLUNG		Total	Kostenvor- anschlag. BeKo 17.11.2010, 10- 27	Differenz
A	Bauteil	11'879'740.78	7'403'000.00	4'476'740.78
B	Elektromechanische Ausrüstungen	1'727'560.01	2'125'000.00	-397'439.99
C	Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (EMSR)	3'454'291.85	2'760'000.00	694'291.85
D	Technische Bearbeitungen und Baunebenkosten	2'888'082.24	1'899'000.00	989'082.24
E	Unvorhergesehenes	0.00	208'000.00	-208'000.00
TOTAL		19'949'674.88	14'395'000.00	5'554'674.88
Teuerung				
Teuerung T1 (Vorvertragsteuerung) 2005 bis 2009		1'062'735.00		
Teuerung T1 (Vorvertragsteuerung) 2009 bis Vergaben		140'921.00		
Total Teuerung		1'203'656.00		

Total Zusammenstellung

Zusammenstellung

19'949'674.88

Gutschriften

-1'821'599.85

Teiltotal

18'128'075.03

Teuerung

-1'203'656.00

Total

19'331'731.03

14'337'000.00

4'994'731.03

Küsnacht, 01.05.2024 / sue