

## ARA Ausbau, Kleinkraftwerk

Beschluss:	Urne 11.03.2007	Fr.	674'000.00
	BeKo-10-005	Fr.	230'000.00
	BeKo-10-28	Fr.	43'000.00
Konto:	<b>INV00175</b>	Summe Fr.	947'000.00

## Kostenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG		Total	Kostenvor- anschlag. BeKo 17.11.2010, 10. 28	Differenz
A	Bauteil	502'157.16	315'500.00	186'657.16
B	Elektromechanische Ausrüstungen	442'345.63	370'000.00	72'345.63
C	Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (EMSR)	17'711.51	0.00	17'711.51
D	Technische Bearbeitungen und Baunebenkosten	240'887.07	190'500.00	50'387.07
E	Unvorhergesehenes	81'704.39	1'000.00	80'704.39
<b>TOTAL</b>		1'284'805.76	877'000.00	407'805.76
<b>Gutschriften</b>				
Total		1'284'805.76		
Gutschriften Werke am Zürichsee AG und Energiestadt Küsnacht		<b>-878'391.60</b>		
<b>Total mit Gutschriften</b>		<b>406'414.16</b>		

**Teuerung**

Teuerung T1 (Vorvertragsteuer) 2005 bis 2009

43'820.00

Teuerung T1 (Vorvertragsteuer) 2009 bis Vergaben

20'957.00

**Total Teuerung**64'777.00**Total Zusammenstellung**

Zusammenstellung

1'284'805.76

Teuerung

-64'777.00**Total**1'220'028.76

947'000.00

273'028.76

Küsnacht, 24.05.2024 / sue